

# 鋼管檢查證明書

## INSPECTION CERTIFICATE

逢聯企業股份有限公司  
 Founder Land Co., Ltd.  
 台中縣大雅鄉清泉路5號  
 TEL: (04)25686240  
 FAX: (04)25663645 (04)25686430

訂單號碼(Manu.No.) :	液晶電視壁掛架	製表日期(Date) :	2008/3/28
客戶名稱 (Customer) :	A0188	材 質(Material.) :	
品 名(Commodity) :	<b>P/O-19C (抽管)</b>	成品尺寸(Size) :	22.20*2.00*1000mm

序號	檢 查 項 目	檢 查 基 準	實 測 值
01	鋼管-外徑 (OUTSIDE DIAMETER)	.+0.10 . -0.10	22.13 ~ 22.17
02	鋼管-厚度	.+0.05 . -0.05	1.98 ~ 2.02
03	鋼管-長度 (LENGTH)	.+2.00. -0	1000
04	鋼管-母材硬度 (HRB)	105 ~ 115	110~111
05	鋼管-抗拉強度 (TENSILE STRENGTH)	>1000 N/mm <sup>2</sup>	1133.0
06	鋼管-降伏強度	>850 N/mm <sup>2</sup>	907.0
07	鋼管-伸長率 (ELONGATION)	>5 %	5~6
08	鋼管-真直度 (STRAIGHTNESS)	< 1.0mm/M	0.25 ~ 0.34
09	鋼管-壓扁 (FLATTENING TEST)	≤ 2/3D	OK
10	鋼管-擴管 (FLARING TEST)	≥ 1.05D	OK
11	鋼管-內外表面 (VISUAL INSPECTION)	外觀平順	OK
12			

化學成份% 標準值	C	Si	Mn	P	S	Ti	V	Nb	Mo
	<0.21	<0.35	1.00~1.65	<0.035	<0.035	<0.04	<0.04	0.001~0.050	0.10~0.70
實測值									

本證明書僅記錄 鋼管依規定所檢查合格之證明	備註(Remark)	
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN	數量： (支)	
HAS BEEN SATISFACTORILY TESTED IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATION .		
證明書編號：		
鋼捲編號：		櫃號：